


OBRA: Reforma de Quadra Poliesportiva no bairro Doralice, em Chã de Alegria-PE						VALOR CONTRATO:		R\$ 283.724,01			
LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA						ESTA MEDIÇÃO:		R\$ 28.785,44			
RECURSOS: PRÓPRIO						ACUMULADO:		R\$ 28.785,44			
CONTRATO PMCA Nº 024/2024						SALDO:		R\$ 254.938,57			
DATA: 03/09/2024											
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TABELA / CÓDIGO	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL	QUANTIDADES		FINANCEIRO	
								BM 01	ACUMULADO	BM 01	ACUMULADO
TOTAL DA MEDIÇÃO Nº 01											
3.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 7.614,15				R\$ 28.785,44	R\$ 28.785,44
1.1	COMP 001 - DORALICE	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	MÊS	3,00	R\$ 2.538,05	R\$ 7.614,15	0,30	0,30	R\$ 761,41	R\$ 761,41
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 6.518,75				R\$ -	R\$ -
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	SINAPI	M2	8,00	R\$ 282,76	R\$ 2.262,08			R\$ -	R\$ -
		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES								R\$ 4.024,15	R\$ 4.024,15
3.1	500042	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	ORSE	m2	749,24	R\$ 2,38	R\$ 1.783,19	561,90	561,90	R\$ 1.337,32	R\$ 1.337,32
3.2	97625	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	47,88	R\$ 51,66	R\$ 2.473,48	47,88	47,88	R\$ 2.473,48	R\$ 2.473,48
3.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	14,93	R\$ 8,18	R\$ 122,13	14,93	14,93	R\$ 122,12	R\$ 122,12
3.4	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	4,32	R\$ 21,12	R\$ 91,24	4,32	4,32	R\$ 91,23	R\$ 91,23
3.5	507725	Remoção de pintura látex (aspargem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	434,98	R\$ 6,34	R\$ 2.757,77	-	-	R\$ -	R\$ -
3.6	509111	Remoção de cabogó ou bloco de vidro - Rev 02	ORSE	m2	83,40	R\$ 11,93	R\$ 994,96	-	-	R\$ -	R\$ -
4.0		PISO								R\$ -	R\$ -
4.1	500045	Apicoamento total de piso com ponteiros/talhadeiras	ORSE	m2	876,84	R\$ 4,79	R\$ 4.200,06	-	-	R\$ -	R\$ -
4.2	97088	ARMACÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	SINAPI	KG	876,84	R\$ 14,30	R\$ 12.538,81	-	-	R\$ -	R\$ -
4.3	COMP 003 - DORALICE	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 5CM. AF_09/2020	PRÓPRIA	M²	876,84	R\$ 21,69	R\$ 19.018,66	-	-	R\$ -	R\$ -
4.4	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIÉILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	SINAPI	M	459,32	R\$ 61,98	R\$ 28.468,65	-	-	R\$ -	R\$ -
4.5	COMP 002 - DORALICE	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LASER	PRÓPRIA	MÊS	796,84	R\$ 17,85	R\$ 14.223,59	-	-	R\$ -	R\$ -
4.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	47,20	R\$ 49,46	R\$ 2.334,51	-	-	R\$ -	R\$ -
4.7	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	272,00	R\$ 68,14	R\$ 18.534,08	-	-	R\$ -	R\$ -
5.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ -	R\$ -
5.1	507271	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série AD008/classe 30 da Conipost ou similar	ORSE	un	6,00	R\$ 2.111,37	R\$ 12.668,22	-	-	R\$ -	R\$ -
5.2	COMP 004 - DORALICE	Refletor Modular LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Proteção IP67, fornecimento e instalação	PRÓPRIA	UND	12,00	R\$ 841,38	R\$ 10.096,56	-	-	R\$ -	R\$ -
5.3	502794	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	ORSE	un	14,00	R\$ 245,19	R\$ 3.432,66	-	-	R\$ -	R\$ -
5.4	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	12,30	R\$ 12,98	R\$ 159,65	-	-	R\$ -	R\$ -
5.5	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	119,02	R\$ 26,37	R\$ 3.138,56	-	-	R\$ -	R\$ -
5.6	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	168,76	R\$ 3,97	R\$ 669,98	-	-	R\$ -	R\$ -
5.7	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	180,90	R\$ 5,44	R\$ 984,10	-	-	R\$ -	R\$ -
5.8	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	357,06	R\$ 8,20	R\$ 2.927,89	-	-	R\$ -	R\$ -
5.9	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	60,00	R\$ 13,10	R\$ 786,00	-	-	R\$ -	R\$ -
5.10	502797	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	ORSE	un	1,00	R\$ 397,62	R\$ 397,62	-	-	R\$ -	R\$ -
5.11	51223	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00	R\$ 362,89	R\$ 362,89	-	-	R\$ -	R\$ -
5.12	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 16,29	R\$ 81,45	-	-	R\$ -	R\$ -
5.13	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 189,98	R\$ 189,98	-	-	R\$ -	R\$ -

RENATO
BATISTA FARIAS
ONOFRE-04329
701421


Assinado de forma
digital por RENATO
BATISTA FARIAS
ONOFRE-04329701421
Dados: 2024.09.03
15:11:47 -03'00'


Eriberto Batista de Melo
Engenheiro Civil
CREA: 35986 D/PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TABELA / CÓDIGO	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL	QUANTIDADES		FINANCEIRO	
								BM 01	ACUMULADO	BM 01	ACUMULADO
TOTAL DA MEDIÇÃO Nº 01											
5.14	503766	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	ORSE	un	7,00	R\$ 115,36	R\$ 807,52	-	-	R\$ -	R\$ -
5.15	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	11,00	R\$ 17,61	R\$ 193,71	-	-	R\$ -	R\$ -
5.16	511954	Luminária tipo spot de embutir ER05-E Abalux ou similar, alumínio branco, 3x50/100w, com lâmpada halógena AR111 24º 100w	ORSE	un	3,00	R\$ 81,22	R\$ 243,66	-	-	R\$ -	R\$ -
5.17	01953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	12,00	R\$ 26,71	R\$ 320,52	-	-	R\$ -	R\$ -
5.18	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 50,06	R\$ 100,12	-	-	R\$ -	R\$ -
5.19	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	34,38	R\$ 8,47	R\$ 291,20	-	-	R\$ -	R\$ -
5.20	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	11,40	R\$ 11,07	R\$ 126,20	-	-	R\$ -	R\$ -
5.21	90526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	14,35	R\$ 172,81	R\$ 2.479,82	-	-	R\$ -	R\$ -
5.22	00038770	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIÂMETRO 430* CM, PARA 2 LÂMPADAS, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI LÂMPADAS)	SINAPI	UN	11,00	R\$ 65,45	R\$ 719,95	-	-	R\$ -	R\$ -
5.23	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	14,08	R\$ 23,31	R\$ 328,20	-	-	R\$ -	R\$ -
5.24	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 26,16	R\$ 26,16	-	-	R\$ -	R\$ -
6.0		ALVENARIA, REVESTIMENTOS E LAJE								R\$ 21.349,84	R\$ 21.349,84
6.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	47,88	R\$ 72,99	R\$ 3.494,76	46,35	46,35	R\$ 3.383,08	R\$ 3.383,08
6.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	608,78	R\$ 3,91	R\$ 2.380,33	383,96	383,96	R\$ 1.501,28	R\$ 1.501,28
6.3	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	608,78	R\$ 34,04	R\$ 20.722,87	483,71	483,71	R\$ 16.465,48	R\$ 16.465,48
6.4	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	1,28	R\$ 521,71	R\$ 667,79	-	-	R\$ -	R\$ -
6.5	C4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP = 60MM	SEINFRA	M2	18,90	R\$ 527,56	R\$ 9.970,88	-	-	R\$ -	R\$ -
6.6	512438	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 59 x 59 cm, porcelanato, Elane, linha munari cimento AC ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	65,84	R\$ 110,71	R\$ 7.289,15	-	-	R\$ -	R\$ -
7.0		PINTURA E FORRO					0,00	0,00		R\$ -	R\$ -
7.1	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	13,02	R\$ 14,87	R\$ 193,61	-	-	R\$ -	R\$ -
7.2	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	731,28	R\$ 9,73	R\$ 7.115,35	-	-	R\$ -	R\$ -
7.3	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	334,86	R\$ 9,55	R\$ 3.197,91	-	-	R\$ -	R\$ -
7.4	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	564,98	R\$ 63,96	R\$ 36.136,12	-	-	R\$ -	R\$ -
7.5	512026	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	ORSE	m2	14,80	R\$ 35,60	R\$ 526,88	-	-	R\$ -	R\$ -
7.6	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	SINAPI	M2	13,02	R\$ 36,50	R\$ 475,23	-	-	R\$ -	R\$ -
7.7	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	759,18	R\$ 8,42	R\$ 6.392,30	-	-	R\$ -	R\$ -
8.0		ESQUADRIAS								R\$ -	R\$ -
8.1	512230	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1 1/2" horizontais e engradado e 1 1/2"x1 1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	ORSE	m2	6,90	R\$ 363,70	R\$ 2.509,53	-	-	R\$ -	R\$ -
8.2	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 288,35	R\$ 576,70	-	-	R\$ -	R\$ -
8.3	90862	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	SINAPI	M2	1,60	R\$ 495,50	R\$ 792,80	-	-	R\$ -	R\$ -

RENATO
BATISTA FARIAS
ONOFRE.04329
701421

Avisado de forma
digital por RENATO
BATISTA FARIAS
ONOFRE.04329701421
Data: 2024.09.03
15:12:26 -03'00'


Eriberto Batista de Melo
Engenheiro Civil
CREA: 35986 D/PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TABELA / CÓDIGO	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL	QUANTIDADES		FINANCEIRO	
								BM 01	ACUMULADO	BM 01	ACUMULADO
TOTAL DA MEDIÇÃO Nº 01											
8.4	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	4,00	R\$ 311,59	R\$ 1.246,36			R\$ 28.785,44	R\$ 28.785,44
8.5	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 369,89	R\$ 739,78			R\$ -	R\$ -
9.0		EQUIPAMENTOS								R\$ -	R\$ -
9.1	00025398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.256,32	R\$ 3.256,32			R\$ -	R\$ -
9.2	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.914,54	R\$ 3.914,54			R\$ -	R\$ -
10.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								R\$ 2.650,04	R\$ 2.650,04
10.1	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LUGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 666,26	R\$ 1.332,52			R\$ -	R\$ -
10.2	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 440,40	R\$ 880,80			R\$ -	R\$ -
10.3	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 349,62	R\$ 699,24			R\$ -	R\$ -
10.4	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 334,05	R\$ 668,10			R\$ -	R\$ -
10.5	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 364,50	R\$ 729,00			R\$ -	R\$ -
10.6	510759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	3,32	R\$ 508,51	R\$ 671,23			R\$ -	R\$ -
10.7	507352	Cuba de sobrepor oval (deca ref.165), acabamento GE-17, com sifão cromado (astra ref.5C5), engate cromado (deca), válvula cromada (deca ref.1602) ou similares, exclusive torneira	ORSE	un	4,00	R\$ 509,39	R\$ 2.037,56			R\$ -	R\$ -
10.8	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 121,58	R\$ 729,48			R\$ -	R\$ -
10.9	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	18,74	R\$ 28,84	R\$ 540,46	18,74	18,74	R\$ 540,46	R\$ 540,46
10.10	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	6,40	R\$ 20,69	R\$ 132,42	6,40	6,40	R\$ 132,41	R\$ 132,41
10.11	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	7,94	R\$ 16,67	R\$ 132,36	7,94	7,94	R\$ 132,35	R\$ 132,35
10.12	80797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 41,21	R\$ 82,42	2,00	2,00	R\$ 82,42	R\$ 82,42
10.13	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11,61	R\$ 23,22	2,00	2,00	R\$ 23,22	R\$ 23,22
10.14	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 34,63	R\$ 138,52	4,00	4,00	R\$ 138,52	R\$ 138,52
10.15	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 8,04	R\$ 48,24	6,00	6,00	R\$ 48,24	R\$ 48,24
10.16	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 23,75	R\$ 47,50	2,00	2,00	R\$ 47,50	R\$ 47,50
10.17	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 23,21	R\$ 92,84	4,00	4,00	R\$ 92,84	R\$ 92,84
10.18	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	16,00	R\$ 8,20	R\$ 131,20	16,00	16,00	R\$ 131,20	R\$ 131,20

RENATO
BATISTA FARIAS
ONOFRE:04329
701421

Assinado de forma
digital por RENATO
BATISTA FARIAS
ONOFRE:04329701421
Dados: 2024.09.03
15:12:43 -03'00'


Eriberto Batista de Melo
Engenheiro Civil
CREA: 35986 D/PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TABELA / CÓDIGO	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL	QUANTIDADES		FINANCEIRO			
								BM 01	ACUMULADO	BM 01	ACUMULADO		
TOTAL DA MEDIÇÃO Nº 01										R\$	28.785,44	R\$	28.785,44
10.19	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 13,41	R\$ 26,82	2,00	2,00	R\$ 26,82	R\$ 26,82		
10.20	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 8,04	R\$ 48,24	6,00	6,00	R\$ 48,24	R\$ 48,24		
10.21	104326	RAIO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 16,31	R\$ 32,62	-	-	R\$ -	R\$ -		
10.22	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 11,61	R\$ 46,44	4,00	4,00	R\$ 46,44	R\$ 46,44		
10.23	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 27,80	R\$ 55,60	-	-	R\$ -	R\$ -		
10.24	501212	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm	ORSE	un	4,00	R\$ 5,36	R\$ 21,44	-	-	R\$ -	R\$ -		
10.25	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 30,07	R\$ 60,14	-	-	R\$ -	R\$ -		
10.26	504883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	2,00	R\$ 579,60	R\$ 1.159,38	2,00	2,00	R\$ 1.159,38	R\$ 1.159,38		
10.27	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 39,53	R\$ 158,12	-	-	R\$ -	R\$ -		
10.28	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	53,14	R\$ 10,63	R\$ 564,88	-	-	R\$ -	R\$ -		
10.29	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	3,80	R\$ 16,54	R\$ 29,77	-	-	R\$ -	R\$ -		
10.30	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	10,00	R\$ 5,55	R\$ 55,50	-	-	R\$ -	R\$ -		
10.31	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 11,17	R\$ 44,68	-	-	R\$ -	R\$ -		
10.32	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 99,36	R\$ 198,72	-	-	R\$ -	R\$ -		
10.33	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00	R\$ 40,35	R\$ 242,10	-	-	R\$ -	R\$ -		
10.34	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	14,00	R\$ 7,83	R\$ 109,62	-	-	R\$ -	R\$ -		
10.35	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 10,95	R\$ 21,90	-	-	R\$ -	R\$ -		
10.36	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 9,93	R\$ 19,86	-	-	R\$ -	R\$ -		
10.37	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 14,64	R\$ 29,28	-	-	R\$ -	R\$ -		
10.38	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	16,00	R\$ 23,32	R\$ 373,12	-	-	R\$ -	R\$ -		
10.39	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 8,58	R\$ 34,32	-	-	R\$ -	R\$ -		
10.40	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 5,48	R\$ 43,84	-	-	R\$ -	R\$ -		
10.41	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 36,34	R\$ 72,68	-	-	R\$ -	R\$ -		
10.42	508436	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	ORSE	un	8,00	R\$ 76,08	R\$ 608,64	-	-	R\$ -	R\$ -		

RENATO
BATISTA FARIAS
ONOFRE:04329
701421

Assinado de forma
digital por RENATO
BATISTA FARIAS
ONOFRE:04329701421
Dados: 2024.09.03
15:13:22 -03'00'


Eriberto Batista de Melo
Engenheiro Civil
CREA: 35986 D/PE